

19 décembre 2000

Compte Rendu de la réunion TIC 4

du 7 décembre 2000

ST-EL-NP : communique que l'enlèvement des câbles (HTE-HTP) sera fait du 15 au 26 janvier. Il est rappelé que les câbles à enlever et à jeter doivent être signalés par du scotch couleur violette et ceux à enlever et à réutiliser par du scotch couleur orange.

Il est aussi rappelé que la liste des câbles pour la modification de la machine dès avril 2001, doit être communiquée le plus rapidement possible (pour éviter les problèmes de livraison).

M. Dujardin fera l'implantation des racks dans les bâtiments 2002, 2008, 2009 et Galerie Klystron.

HTE-HTP : Les démontages coté PS ont commencé en décembre 2000.

LHC-VA-PS : Jan Hansen est le responsable pour les travaux vide CTF3.

ST-CE : Des sondages géotechniques ont été faits à l'emplacement du nouveau bâtiment, les premiers résultats sont positifs, c'est à dire qu'il ne serait pas nécessaire de faire la construction sur pieux. Les résultats finaux sont pour la semaine du 18 décembre.

PS-PO-OS : Jurgen Buttkus et Franck Di Maio rappellent que la liste des alimentations a démonter doit leur être communiquée.

TSO : Gérard Mcmonagle, précise qu'avant le démontage des équipements, les procédures doivent être respectées.

CTF3 : Le chef de projet a déjà reçu des estimations pour le budget 2001 et attend les complements.

EST-ESI-PS : J.M. Roux a fait une présentation des études en cours et de la situation actuelle concernant les dessins du LIL modifié pour le CTF3, phase préliminaire.

AC-TCP-PL : Une nouvelle version du planning est distribuée avec ce C.R., veuillez vérifier s'il n'y a pas de erreur concernant vos activités. Si une information est incorrecte, veuillez contacter J. Monteiro (76636) ou L. Rinolfi (72007).