

16 juillet 2001

Compte rendu de la réunion TIC 13

du 12 juillet 2001

1. TIS-GS: Bruno Pichler précise que la réponse sur les caractéristiques des dumps seront communiqués le vendredi 13 juillet.
Hors réunion: T. Otto a fourni les caractéristiques des 2 dumps. Il a aussi visité la zone où doit être installée la porte 602 et la chicane correspondante.
2. ST-AA : D. Chapuis attend une réponse du fabricant de la porte 602, à la fin de la semaine (13/07), pour savoir s'il sera possible de l'installer au début du mois d'août, dans le cas contraire une solution provisoire va être trouvée.
3. EST-ME: E. Chazarenc demande au représentant du ST de rappeler à l'entreprise Gematec qu'une modification de la tuyauterie (dans l'alcôve) doit être faite rapidement. Les ateliers vont tenir compte des disponibilités pour le lavage et l'étuvage des chambres au moment des livraisons. La livraison des pièces, pour EPA, aura lieu au plus tard le 14 septembre.
4. PS-CO : J.J. Cloye communique que la console orange (HCR) a été enlevée. Des tables seront mises provisoirement à la place et 7 racks seront démontés.
5. Canon CLIO : L'installation a commencé le 12 juillet au matin.
6. ST-EL: M. Gaidon communique que la priorité est donnée aux câbles de puissance dans LIL, ainsi qu'au tirage et raccordement du Front-end.
7. PS-PO : Le groupe fera le nécessaire pour que le contrôle local du modulateur soit opérationnel le 15 août pour les tests RF.
8. PS-BD: J.P. Potier communique que les installations BD se font selon le planning. La pick-up HR.UMA62 est une pick-up à large bande et non acquise par le système de contrôle. Les responsabilités des pick-up spéciales de EPA restent à définir.
9. LHC-VAC: J. Hansen souhaite une réunion préparatoire pour les tests RF à effectuer avec le MDK 13 (voir TIC 12) à partir du 15 d'août.
10. CTF3: F. Tecker a fourni le fichier optique pour HIP aux géomètres.

J. Monteiro